



«УТВЕРЖДАЮ»:

Заведующий МБДОУ № 3 «Эллюки»

И.В.Шестак

«28» мая 2025 г.

АКТ

обследования технического состояния здания МБДОУ Детский сад № 3 «Эллюки»

(наименование учреждения, район)

по адресу: 423820, г. Набережные Челны, ул. Гвардейская, д.11 (С 30 Б)

(село, район, край, почтовый адрес)

комиссией, назначенной приказом заведующего №118 от «15» мая 2025г. в составе:

Председатель комиссии:

Шестак И.В.

(Ф.И.О.)

Заведующий

(должность)

Члены комиссии:

Мухаметшина И.Г.

(Ф.И.О.)

Заместитель заведующего по хозяйству

(должность)

Кашапова Н.С.

(Ф.И.О.)

Старшая медсестра

(должность)

Иванова Н.Д.

(Ф.И.О.)

Председатель профкома

(должность)

Вафина Г.

(Ф.И.О.)

Уполномоченный по ОТ

(должность)

произведено визуальное обследование технического состояния здания с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения

1. Здание относится к А группе капитальности административного назначения.

2. Год постройки 1979.

3. Год и вид последнего ремонта капитальный ремонт 2019 год.

4. Этажность 2

5. Наличие подвалов есть 1743,5м2

6. Объем здания 13813 м3

7. Площадь здания 3601,2 м2

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем инженерного оборудования

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание (материал, конструкция и т.д.), необходимое подчеркнуть	Признак износа
1.	Ограждение	металлическое	Целые
2.	Отмостка	бетон	Целая
3.	Фундамент	Железобетонные блоки	Целый
4.	Стены	железобетонные панели	Целые

5.	Перегородки	Гипсокартонные кирпичные	Нормальное состояние
6.	Перекрытия	железобетонные балки	Хорошие
7.	Лестницы	железобетонные	Нормальное состояние
8.	Крыши	ж/бетонные сборные совмещенные с перекрытием	Нормальное состояние
9.	Кровля	рулонная	Местами протечка
10.	Полы	бетонные ленолиум	Целые
11.	Окна	Металло-пластик	Целые
12.	Двери	Железные, филенчатые	Нормальное состояние
13.	Внутренняя отделка	окраска водн. состав. облиц. керамич. плиткой штукатурка	Нормальное состояние
Инженерное оборудование			
14.	Водопровод	горячее холодное	Есть
15.	Канализация	центральная	Есть
16.	Отопление	центральное	Есть
17.	Электроосвещение	скрытая проводка открытая проводка	Есть

III. Заключение.

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению:
эксплуатация здания возможна.

Председатель комиссии:

Шестак И.В.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Мухаметшина И.Г.

(Ф.И.О.)

Кашапова Н.С.

(Ф.И.О.)

Иванова Н.Д.


(Ф.И.О.)

Вафина Г.

(Ф.И.О.)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)